

Протокол инсталляционной квалификации оборудования (IQ)

Форма: М69-01529 Ревизия: 1 Страница: 1 из 3

1.Информация об оборудовании.

Тип оборудования	Скалыватель волокна		
Наименование оборудования/стенда	Скалыватель СТ-101 лабораторный Fujikura		
Производитель	Fujikura		
Номер модели	CT-101		
Серийный номер/# ОС/др.инф.	16034(sn 12034)		
Внутренний идентификационный номер	MDMF.D.C.048		

2. Цель.

Убедиться в комплектности оборудования, правильности его установки, комплектности и актуальности полученной документации поставщика, соответствии используемых материалов, соответствии внешнего вида и адекватности маркировки оборудования. Квалификация монтажа оборудования требуется до начала его операционной квалификации

3.Область использования

Будет использоваться для изготовления волоконно-оптических сборок медицинского применения

4. Требуемые для квалификации оборудование, средства измерения и материалы

Наименование	Тип или номер	Серийный № или ID	Метрологически й статус
Отрезки волокон или сборки FFA определённого номинала	MF-135 + MF-136	MF-135 + MF-136	
Мультиметр	APPA 93N	51501076	ОК
Лазерный счетчик частиц	MetOne 804 Four Channel Handheld Particle Counter	Y13240	ОК



Протокол инсталляционной квалификации оборудования (IQ)

Форма: М69-01529 Ревизия: 1 Страница: 2 из 3

5. Минимально необходимые требования для работы оборудования

Наименование	Наименование Критерий приёмки Метод верификац		Результат верификации
Источник питания	Величина напряжения эл.тока 220B +/- 10%	Инструментальный	230

6. Рекомендованные условия окружающей рабочей среды для работы оборудования

Наименование	Критерий приёмки	Метод верификации	Результат верификации	
Максимальная концентрация частиц разного диаметра в кубическом метре воздуха окружающей рабочей среды	Cn(≥0,5 мкм) < 3520000 частиц		56000	
	Cn(≥1,0 мкм) < 832000 частиц	Инструментальный (дискретным лазерным счетчиком частиц)	47000	
	Cn(≥5,0 мкм) < 29300 частиц	- счетчиком частицу	2000	

7. Верификация монтажа оборудования

Наименование	менование Критерий приёмки		OK/NOK	
Включить оборудование выключателем	Появление индикации.	Визуальный	ОК	
Запустить утилиту для работы с прибором/стендом	Согласно инструкции убедиться в работоспособности	Визуальный		
Выполнить с помощью оборудования типовую операцию	Согласно рабочей инструкции	Визуальный	ОК	

8. Проверка элементов системы автоматической безопасности оборудования

Критерий приёмки		Не предусмотрены	
[]	Неисправно	[]	[X]



Протокол инсталляционной квалификации оборудования (IQ)

Форма: М69-01529 Ревизия: 1 Страница: 3 из 3

9. Выводы о проведении инсталяционной квалификации

Оборудование допущено к проведению операционной квалификации		[]	ОК	
Статус	Удовлетво	Удовлетворяет требованиям		
Комментарий				
Операция проведена: Ф.И.О/Дата	Egoro	v Aleksey / 20	0.12.2024 9:52:33	